

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(показатели за отчетный период 1 квартал 2016 года)**

Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

Аксиньин В.Б.

(подпись)

" ___ " _____ 20__ года
М.П.

Отчетный период 1 квартал 2016

по состоянию на 01.04 20 16 г.

Наименование инвестиционного проекта - Реконструкция ПС "Чермет", г.Н.Новгород, ул. Вторчермета, 1

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1.	Разработка и выдача тех. задания на реконструкцию	Апрель 2016	Апрель 2016						
1.2.	Проведение конкурсных процедур на право заключения договора на разработку проектной документации на реконструкцию	Апрель 2016	Апрель 2016						
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации на реконструкцию	Апрель 2016	Апрель 2016						
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-	-						
1.5.	Утверждение проектной документации	Май 2016	Июнь 2016						

1.6.	Разработка рабочей документации	Май 2016	Июнь 2016						
2	Организационный этап								
2.1.	Проведение конкурсных процедур на право заключения договора на разработку проектной документации на реконструкцию	Май 2016	Июнь 2016						
2.2.	Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору)	Май 2016	Июнь 2016						
2.3.	Демонтаж и вывоз эл. оборудования старого образца, требующего замену	-	-						
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1.	Заказ и поставка основного оборудования	Май 2016	Октябрь 2017						
3.2.	Монтаж основного оборудования	Май 2017	Октябрь 2017						
3.3.	Пусконаладочные работы	Май 2017	Октябрь 2017						
3.4.	Подготовка необходимой сдаточной документации	Май 2017	Октябрь 2017						
3.5.	Завершение строительства	Май 2017	Октябрь 2017						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1.	Комплексное опробование смонтированного эл.оборудования. Оформление акта приемки в эксплуатацию эл.оборудования с участием представителей Ростехнадзора	Май 2017	Октябрь 2017						
4.2.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Май 2018	Август 2017						
4.3.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства.	Май 2018	Август 2017						

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Главный инженер ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

К.А. Сёмин