

Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(показатели за отчетный период 1 квартал 2016 года)**

Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

Аксиньин В.Б.
(подпись)

" ____ " ____ 20 ____ года
М.П.

Отчетный период 1 квартал 2016

по состоянию на 01.04 20 16 г.

Наименование инвестиционного проекта - Реконструкция ГПП-2, площадка "ГПП Заря" г. Дзержинск

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1.	Разработка и выдача тех.задания на реконструкцию	Апрель 2016	Апрель 2016						
1.2.	Проведение конкурсных процедур на право заключения договора на разработку проектной документации на реконструкцию	Апрель 2016	Апрель 2016						
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации на реконструкцию	Апрель 2016	Апрель 2016						
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-	-						
1.5.	Утверждение проектной документации	Май 2016	Июнь 2016						

1.6.	Разработка рабочей документации	Май 2016	Июнь 2016						
2	Организационный этап								
2.1.	Проведение конкурсных процедур на право заключения договора на разработку проектной документации на реконструкцию	Июнь 2016	Октябрь 2018						
2.2.	Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору)	Июнь 2016	Октябрь 2018						
2.3.	Демонтаж и вывоз эл. оборудования старого образца, требующего замену	-	-						
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1.	Заказ и поставка основного оборудования	Июнь 2016	Октябрь 2020						
3.2.	Монтаж основного оборудования	Июнь 2016	Октябрь 2020						
3.3.	Пусконаладочные работы	Май 2018	Октябрь 2020						
3.4.	Подготовка необходимой сдаточной документации	Май 2020	Октябрь 2020						
3.5.	Завершение строительства	Май 2020	Октябрь 2020						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1.	Комплексное опробование смонтированного эл.оборудования. Оформление акта приемки в эксплуатацию эл.оборудования с участием представителей Ростехнадзора	Октябрь 2020	Октябрь 2020						
4.2.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Октябрь 2020	Октябрь 2020						
4.3.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства.	Октябрь 2020	Декабрь 2022						

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Главный инженер ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

К.А. Сёмин